

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 - ДС № 37

към Договор № ОП6

за изпълнение на вътрешен ремонт на детско отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали от 06.03.2020г.

Днес, 07.07.2020 г., в гр. Кърджали, между:

1. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали с адрес на управление: гр. Кърджали, пк 6600, бул. „Беломорски“ № 53, представлявана от **Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов**, дм - **Изпълнителен директор** и Янка Маврева - главен счетоводител, ЕИК: 108501669, данъчна регистрация BG 108501669, наричана по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Георги Русинов” № 10, ЕИК № 120523016, представлявано от Здравко Христов Шехов, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.116, ал.1, т. 2 от ЗОП и във връзка с чл.34 от Договор № ОП6/06.03.2020г. се сключи настоящото споразумение.

Страните като взеха предвид следното:

Възложителят МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали по надлежния ред е предприел действия по изготвяне на КСС на СМР на обект: Детско отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали, но към момента на възлагане не е могъл да предвиди надвишаване обема СМР при същинско изпълнение. Допълнителното възлагане се изразява в допълнителни СМР непосочени в КСС към договора. Необходимостта от извършване на допълнителните СМР, предмет на изменение на Договор № ОП6/06.03.2020г. е констатирана и възникнала в хода на изпълнението му. Настъпилите непредвидени обстоятелства не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, тъй като в конкретния случай неизпълнението на допълнителните СМР реално, технически и технологично препятства довършването на обекта, въвеждането му в експлоатация и използването му.

Включването на нови видове и обеми СМР има за цел ефективното изпълнение на обекта, като в допълнение, неизпълнението им ще доведе до невъзможност за приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

По така изложените съображения може да се изведе заключение, че включването на допълнителни дейности в обхвата на договора, предмет на изменение са вследствие на възникнали непредвидени обстоятелства, отговарящи на дефиницията в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.

Изборът на нов изпълнител би довел до значителни затруднения за възложителя, поради възможност за дублиране на разходи, с оглед естеството на изпълняваните дейности и невъзможността същите да се отделят едни от други. Аргумент в тази насока е обстоятелството, че необходимите допълнителни дейности ще се извършат съобразно КСС, както и че СМР не би могло технически да се изпълни от друг изпълнител. Необходимото ново количество допълва това, което е заложено по основното КСС. В този смисъл, изпълнението на същите е неразривно свързано технически и икономически. Доколкото изпълнението следва да се реализира на една и съща строителна площадка, то участието на втори изпълнител би довело до сериозни затруднения при струпуването на техника, спазването на хронологичната последователност на строителните етапи, дублиране на разходи, както и трудности при: установяване и разделяне отговорностите при възникване на дефекти в рамките на гаранционния период и т.н. В допълнение, извършването на възлаганите дейности несъмнено ще гарантират цялостната завършеност на обекта и готовност за въвеждането му в експлоатация

От изложените мотиви може да се приеме, че обстоятелствата, пораждащи изменение на предмета на договор № ОП6/06.03.2020г. са станали известни след датата на неговото подписване.

Доколкото няма други изменения на договора, следва да счита се, че е спазено изискването по чл. 116, ал. 2 от ЗОП увеличението на цената да не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

Предвид изложеното, в конкретния случай се приема, че са налице основанията за прилагане на чл. 116, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Във връзка с горното страните се съгласяват, за следното:

I.В текстът на чл.1 от договора се добавя ал.3, както следва:

1(3) Изпълнението на поръчката включва допълнителните стойтелни и монтажни работи, подробно описани в Приложение №2, които са неразделна част от този договор.

II.В текстът на чл.3 от договора се добавя ал.3, както следва:

3(3) Цената на допълнителните стойтелни и монтажни работи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлиза на 7 460.88 /седем

хиляди четиристотин и шестдесет лева и двадесет стотинки/лева без вкл.ДДС и 8 953.06 /осем хиляди деветстотин и петдесет и три лева и шес стотинки/ лева с вкл. ДДС и няма да бъде надвишавана.

III. В текстът на чл.13 от договора се добавя ал.1, т.1 както следва:

13(1), т.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна гаранция за изпълнение в размер на 3% /три процента/ от стойността на допълнително възложените дейности без вкл. ДДС, а именно 223.83 /двеста двадесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ лева, която се освобождава при условията на раздел VI от договора.

IV. Всички останали клаузи на сключен Договор № ОП6/06.03.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешен ремонт на детско отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали ” запазват своето действие.

V. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от сключен Договор № ОП6/06.03.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешен ремонт на детско отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали ”.

VI. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ИЗП. ДИРЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/проф. д-р Тодор Теркезов, дм/

/Здравко Шехов/

ГЛ.СЧЕТОВОДИ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/Янка Маврев

Съгласувано със

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

Ст. юриконсулт:.....

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/Иван Рубов/



	гипсокартон				
23	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за гипсокартон	бр.	3,00	4,08	12,24
24	Доставка и монтаж на конзолни кутии за гипсокартон	бр.	6,00	2,64	15,84
25	Доставка и монтаж на гофрирани тръби за ел.инсталация	м	20,00	4,88	97,60
26	Доставка, монтаж и изтегляне на кабел ПВВМ 2x2,5 м2 в гофрирани тръби	м	20,00	2,28	45,60
27	Присъединяване и прозвъняване на съществуващи ел.точки с нови	бр.	12,00	2,29	27,48
28	Доставка и монтаж на двоен ел.ключ	бр.	1,00	8,86	8,86
29	Грундиране на подове с дълбокопроникващ грунд	м2	33,59	2,46	82,63
	ОБЩО без ДДС				7460.88
	ДДС 20%				1492.18
	ОБЩО с ДДС				8953.06

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ИЗП. ДИП

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/проф. д-р Тодор Черкезов, дм/

/Здравко Шехов/



Приложение №2

Количествено стойностна сметка на допълнителни СМР в детско отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали

№	наименование	мярка	кол-во	ед. цена	Сума
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на ел.ключове и контакти	бр.	70,00	1,14	79,80
2	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр.	1,00	5,10	5,10
3	Разваляне на тухлен зид	м2	1,50	6,46	9,69
4	Разбиване ръчно бетонен праг	м	1,80	2,18	3,92
5	Сваляне на компрометирана мазилка и боя	м2	36,40	1,28	46,59
6	Доставка и монтаж на двийни ел.контакти	бр.	9,00	9,26	83,34
7	Доставка и монтаж на кабелен канал	м	17,40	9,18	159,73
8	Направа ръчно канал в зид	м	9,00	1,74	15,66
9	Доставка, монтаж на гофрирани тръби Ф 18	м	42,00	5,04	211,68
10	Доставка и монтаж на ПВВМ 2x2.5	м	42,00	1,96	82,32
11	Доставка и монтаж на ПВВМ 2x1.5	м	17,50	1,52	26,60
12	Направа на варо-цименвтови кърпежи	м2	12,86	9,39	120,76
13	Полагане на бетон контакт	м2	98,20	2,14	210,15
14	Лепене на гипсокартон по стена	м2	33,20	9,36	310,75
15	Направа на циментова замазка	м2	68,80	18,06	1242,53
16	Направа на изравнителна износо устойчива замазка	м2	6,80	16,08	109,34
17	Обръщане с гипсокартон и монтаж на ръбохранителни ъгли около страници на врати	м	388,40	6,42	2493,53
18	Събиране, пренос и извозване на 40 км строителни отпадъци	бр.	6,00	62,40	374,40
19	Направа на предстенна обшивка от гипсокартонна конструкция от профили	м2	46,20	24,28	1121,74
20	Обръщане страници от гипсокартон на конструкция от профили	м	9,30	10,98	102,11
21	Замонолитване между дограма и зид с монтажна пяна около отвори	м	10,80	4,12	44,50
22	Направа на гипсова шпакловка на	м2	36,62	8,64	316,40